Knoten 1

Knoten 2

Knoten 3

AS Kleinaitingen

AS Oberottmarshausen

Baustelle
Bauphase 1

Knoten 4

AS Lagerlechfeld

Knoten 5

Knoten 6

AS Klosterlechfeld

Knoten 7

Knoten 8

Für die Umleitung gelten die Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen (RUB 2021) und für die Beschilderung, Absperrung sowie Sicherung der Arbeitsstellen die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA-21).
Die Schriftgröße der Umleitungs- und Baustellenbeschilderung muss außerorts mind. 140 mm und innerorts mind. 105 mm betragen.

Planskizzen sind mit einer Größe von 2000 mm x 2700 mm aufzustellen.

Die Größe der Verkehrszeichen richtet sich nach §§ 39 bis 43 StVO.

v=50km/h	h=126mm
v=60-70km/h	h=140mm
v=80-100km/h	h=175mm
v=110-120km/h	h=210mm

Vorhandene / bestehende Wegweiser, die aufgrund der Sperrung nicht mehr zutreffend sind, sind dementsprechend zu streichen!

Maßnahme	Staatsstraße 2027 Erneuerung bei Lagerlechfeld		
Bezeichnung	Bauphase 1 Übersicht Umleitung		
Maßstab	————	Datum	Juni 2025
VZ-Plan Nr.	1	Bearbeitet	————

Staatliches Bauamt Augsburg
BAYERISCHE STAATSBAUVERWALTUNG